

IVB Inbetriebnahmevoraussetzungsbescheinigung

zur Durchführung der Inbetriebnahme müssen folgende Voraussetzungen Bauseits erfüllt sein. Diese Bescheinigung dient dazu, dass keine Verzögerungen bei der Durchführung entstehen.

ThermoKey
Heat Exchange Solutions

Gerätetyp und Art:

Nr.:

Objekt:

Einsatzdatum:

Strasse:

Ort:

Anprechpartner vor Ort:

Telefon:

Erreichbar: von bis Uhr

Telefon 2:

Örtlichkeiten und Voraussetzungen:

Parkmöglichkeiten:

Entfernung:

Notwendige Schutzausrüstung und Legitimation:

Örtlichkeit und Zugang zum Gerät:

Aufzug vorhanden und in Betrieb: ja nein

Elektronetzversorgung Bauseits geprüft, rechts Drehfeld und jeder Zeit zuschaltbar: ja nein

Freigaben und Meldungen bauseits beidseitig angeschlossen inkl. Verkabelung: ja nein

Fühler und Sensoren bauseits beidseitig angeschlossen inkl. Verkabelung: ja nein

ggf. Pumpen für Benetzung verkabelt, angeschlossen und Betriebsbereit: ja nein

Wasserversorgung angeschlossen und Betriebsbereit: ja nein

Wasserqualität nach Vorgabe geprüft und Betriebsbereit: ja nein

Stellantriebe montiert, verkabelt, angeschlossen und Betriebsbereit: ja nein

Lastabnahme möglich: _____ Dauer: _____

Sonstiges: _____

Einzuweisende Personenanzahl: _____

Name: _____

ggf. Zweitblatt verwenden:

Name: _____

Ich bestätige die Angaben korrekt und Vollständig sind. Sollte ein neuer Termin, wegen Bauseits nicht erbrachter teil- oder vollständiger Leistungen nötig sein, werden die anfallenden Mehrkosten nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Datum:

Ort:

Stempel und Unterschrift: